



Согласовано:
Глава Большеанненковского сельсовета
Фатежского района
Курской области
А.А.Мельников

**комплексного обследования
технического состояния объектов водоснабжения**

с.Большое Анненково
2015 г.

«15» февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

МО «Большеанненковский сельсовет»:

Новикова А. А. - заместитель главы администрации Большеанненковского сельсовета
Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большеанненковского сельсовета

ОАО «Курскоблводоканал»

Бочаров А.А. - генеральный директор ОАО «Курскоблводоканал»
Дедов Е.В. - заместитель генерального директора ОАО «Курскоблводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

- а) Водозаборная скважина д.Быстрец год ввода в эксплуатацию - 2009
глубина скважины- 40,5 м.
обсадные(стальные трубы) диаметр -219 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется)
- б) Водопроводная башня д.Быстрец— год ввода в эксплуатацию — 2009
материал-сталь
объем- 20м.куб.
Высота-20,5 м.
Техническое состояние -удовлетворительное (используется),требуется покраска
- в) Водопроводная сеть д.Быстрец
протяженность — 2,8 км.
материал труб— полиэтилен
диаметр-110 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется), требуется установка пож. гидранта
- а) Водозаборная скважина д.Большое Анненково год ввода в эксплуатацию - 2005
глубина скважины- 39 м.
обсадные(стальные трубы) диаметр -273 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется)
- б) Водопроводная башня д.Большое Анненково — год ввода в эксплуатацию — 1989
материал-сталь